

Hans Oscarsson

Protokoll Extra stämma Askerö/ Säckebäck Fiber Ekonomisk förening

Tid och plats 2020-02-01 kl 11⁰⁰, Stala Bygdegård

- § 1 Mötets öppnande
-Ordförande Kent Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade deltagarna välkomna.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
-Som ordförande till mötet valdes Kent Andersson och som sekreterare Hans Oscarsson
- § 3 Frågan om stämman behörigen sammankallad.
-Mötet förklarade stämman som behörigen sammankallad
- § 4 Godkännande av röstlängden.
-Mötet förklarade röstlängden godkänd. 66 medlemmar var representerade inom ca 100 närvarande personer på mötet.
- § 5 Justerare och rösträknare
-Till justerare valdes, Lars Dahlpil och Torwald Cullberg
- § 6 Styrelsen (huvudsakligen gm Renja Oscarsson) höll en information om projektets nuläge och informerade om att anslutningarna på Orust är i drift, anslutningarna på Lilla Askerön börjar driftsättas delvis de närmaste dagarna och grävningen pågår för full på Stora Askerön. Många frågor lyftes och besvarades, exempel på ämnen som hanterades var :
- Information om anledning till kostnadsökningarna i projektet, åtgärder som extra skyddslangor beroende på för tunna jordlager för att uppfylla kraven i Robust Fiber vilket vi har förbundit oss till. Förordningar som Lantmäteriförordning, extra sjökabel då vi ej kommit igenom kanalisation på bron mellan Stora och Lilla Askerön.
 - Renja redogjorde för den gamla kalkylen på 9,4 miljoner och den nya innefattande 11,95 miljoner. Den nya kalkylen är granskad och godkänd av Jordbruksverket 2020-01-13.
 - Jordbruksverkets godkännande innebär även att EU bidrag på ett belopp motsvarande 40% av godkända fakturor upp till 11,95miljoner beviljas.
 - Efter utökade EU-bidrag och intäkter från stamkabelförläggning, extra anslutningar mm återstår en i budget värderad brist på ca 900 kkr.
- § 7 Styrelsens proposition om tilläggsfinansiering av projektet.
- Stämman beviljade styrelsen mandat att belåna anläggningen hos Orust Sparbank med upp till 10% av den budgeterade projektkostnaden 11 949 050kr för att säkerställa projektets färdigställande.
- § 19 Mötet avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse

Hans Oscarsson

Vid protokollet



Hans Oscarsson

Justeras



Torwald Cullberg



Lars Dahlpil